

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	철원~고성 고속도로 건설			관리번호	4-80
추진부서	도로과	담 당 자	김재광	전화번호	3427
협조부서	-				
실천목표	임기 이후 완료		추진상황	추진중(정상)	

□ 사업개요

- 사업기간 : 미 정
- 사업량 : 고속도로 건설 L=115.3km
- 총사업비 : 5,545,900백만 원(국비)
- 주요내용
 - 접경 지역인 인천~경기~강원을 연결하는 동서 간선도로망 확보 필요
 - 고속도로망 확충을 통한 물류기능 강화로 대체산업 육성 등 균형발전 도모

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	5,545,900	0	0	0	0	0	0	5,545,900
국 비	5,545,900	0	0	0	0	0	0	5,545,900

□ 추진실적

《기 추진실적 : '24. 3분기 현재》

- 제2차 고속도로 건설계획('21~'25.) 반영 건의 : '19.3.
- 제2차 고속도로 건설계획 일반사업 미반영 : '22.1.
- 강원자치도 고속도로망 구축 용역 착수보고회(시군) 개최 : '24.5.

《2024년 4분기》

- 제3차 고속도로 건설계획 미반영 사업 기초자료 준비 중

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치(2024)	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
철원~고성 고속도로 건설	제3차 고속도로 계획 ('26~'30) 반영	추진중	제3차 고속도로 계획 ('26~'30) 반영 추진

□ 향후계획

- 제3차 고속도로 건설계획('26~'30.) 반영 추진

<기대효과>

- 접경지역으로의 접근성 개선으로 낙후 지역간 물류·관광산업 활성화
- 인천~경기~강원을 연결하는 동서 신 간선도로망 확보