

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	드론 산업 클러스터 조성			관리번호	2-13
추진부서	전략산업과	담 당 자	염상은	전화번호	3332
협조부서	지역소멸대응정책관				
실천목표	임기 내 완료		추진상황	추진중(정상)	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022~2027년
- 사업량 : 강원형 드론산업 생태계 조성
- 총사업비 : 45,000백만 원(국비 10,500, 도비 8,250, 시군비 19,573, 기타 6,677)
- 주요내용: (기술개발 지원시설 구축) 미래항공기술센터 및 다목적 드론센터 구축

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	45,000	0	9,171	13,950	11,850	4,850	4,554	625
국 비	10,500	0	3,500	3,150	3,850	0	0	0
도 비	8,250	0	350	4,775	3,125	0	0	0
시군비	19,573	0	2,944	5,025	3,275	3,150	4,554	625
기 타	6,677	0	2,377	1,000	1,600	1,700	0	0

* 기타: 지방소멸대응기금(광역, 기초)

□ 추진실적(성과)

《기 추진실적 : '24. 3분기 기준 누계》

- 미래항공기술센터 사업부지 변경('24.4.22.),
- 미래항공기술센터 건축(변경)허가('24. 8. 27.)
- 드론 산업 활성화 세미나 개최('24. 9. 5., 원주 인터불고)
- 다목적드론센터 구축 건설기술심의 의결('24. 9.)

《2024년 4분기 현재》

- 미래항공기술센터 건축공사 착공 : '24. 10.
- 다목적 드론센터 계약심사(건축, 전기·기계, 소방) 완료: '24. 10.
- 다목적드론센터 부대토목 공사 준공 및 건축공사 착공: '24. 12.

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
미래항공기술센터 구축	<2023> 건축 공사 착공	완료	착공식 개최('23.11.)
	<2024> 준공 완료	추진중	사업기간 연장에 따른 '25년 준공 예정
다목적 드론센터 구축	<2023> 실시설계 착수	완료	실시설계 용역('23.9.~'24.8.)
	<2024> 건축 공사 착공	완료	착공 ('24. 12.)

□ 도민소통 실적

계	주민간담회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론, 방송	기타
15	1	-	5	9	-

□ 향후계획

- 미래항공기술센터
 - 비행조종 안전성 · 복합환경 시험평가 장비 도입 및 준공: '25. 10.
- 다목적 드론센터
 - 기초공사 추진('24. 12.~), 전기 · 기계 · 소방공사 계약 및 착공('25. 1.)

<기대효과>

- 드론 항공 분야 핵심 부품 개발 및 시험 지원 가능 기반시설 조성
- 드론의 다양한 기체의 실내외 시험·실증이 가능한 실증 테스트베드 조성