

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	속초크루즈 관광 거점도시			관리번호	2-30
추진부서	해양항만과	담 당 자	김동윤	전화번호	8311
협조부서	-				
실천목표	임기 내 완료		추진상황	완료(지속추진)	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019~2026년(8년)
- 위 치 : 강원특별자치도 속초시 청호동(속초항 국제크루즈터미널)
- 총사업비 : 82,557백만 원(국비 64,900, 도비 17,657)
- 주요내용
 - 크루즈터미널 증축공사(지상 2층, 연면적 1,415.6㎡ 증축)
 - 터미널 운영 및 유지보수 관리, 항만지원시설 인프라 구축, 항로준설 등

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	82,557	64,900	6,400	1,000	2,757	3,500	4,000	0
국 비	64,900	64,900	-	-	-	-	-	-
도 비	17,657	-	6,400	1,000	2,757	3,500	4,000	-

□ 추진실적(성과)

《기 추진실적 : '24. 3분기 기준 누계》

- 주요 추진실적 등
 - MSC크루즈 벨리시마호(17만톤급)유치위한 관계자 팸투어 진행 : '24.3.26.~28.
 - 속초항 크루즈부두 항만시설 개선작업(방충제 수리) 실시 : '24. 3. 29.
 - '24년 국제크루즈 입항 완료 : 3항차(4월 1항차, 9월 2항차)
 - 입항 관광객 7,408명, 직접 지역경제효과 14억 원* 발생
 - ※ 1인당 평균 188천원 소비기준

《2024년 4분기 현재》

○ 주요 추진실적 등

- '24년 국제크루즈 노르담(8만톤급) 입항 : '24. 10. 20. / 입항 2,715명
- 국제크루즈터미널 유지보수 공사 실시 : '24. 10월 ~ '25. 4월
- 제7회 강원크루즈발전협의회 개최(1회) : '24. 12. 12.

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치(2023)	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
국제크루즈터미널 확장공사	준공('23.2.)	완 료	터미널 증축 및 CIQ 배치
국제크루즈터미널 운영 및 관리	전문기관 위탁	완 료	한국해운조합 위탁 계약 1년간('23.1.1.~'23.12.31)
항만시설 개선	시설개선 공사완료	완 료	부두 및 터미널 시설개선

□ 도민소통 실적

계	주민간담회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론, 방송	기타
173	2	-	-	171	-

□ 향후계획

○ 연간 '10만톤급 크루즈, 10항차 이상 유치' 목표 달성 총력

- 속초시, 강원도관광재단 등 크루즈 유치 관련부서와 유기적 협력·소통
- 지역 관광자원 연계 프로그램 개발 → 관광+휴양+상업+크루즈 거점항만 육성
- 모항크루즈 유치로 환동해권 크루즈관광 허브로 도약

<기대효과>

- 속초시 국제적 해양관광도시로 발돋움 및 지역경제 활성화 기대
- 속초항 모항 크루즈 육성으로 환동해권 크루즈관광 거점항 도약