

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	설악동 뉴스타트 사업 추진			관리번호	2-31
추진부서	관광개발과	담 당 자	조광록	전화번호	7485
협조부서	-				
실천목표	임기 이후 완료		추진상황	추진중(정상)	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020~2025년(6년)
- 사업량 : 관광기반 및 편의시설 조성 1식
- 총사업비 : 26,400백만 원(국비 13,200, 도비 3,960, 시군비 9,240)
- 주요내용
 - 설악온천마을 힐링 휴(休) 족욕쉼터 및 소공원(2개소) 조성
 - 쌍천 산책로(스카이워크, 출렁다리 등) 정비
 - 관광편의시설(안내·홍보간판 정비) 정비

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	26,400	5,100	6,500	6,800	5,000	3,000	0	0
국 비	13,200	2,550	3,250	3,400	2,500	1,500	0	0
도 비	3,960	765	975	1,020	750	450	0	0
시군비	9,240	1,785	2,275	2,380	1,750	1,050	0	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 추진실적

《기 추진실적 : '24. 3분기 기준 누계》

- 쌍천 산책로 조성사업 경관조명 CCTV 설치공사 준공 : '24. 5월
- 쌍천 산책로 조성사업 준공 : '24.6월
- 족욕쉼터 실시설계용역 준공 : '24.5월
- 족욕쉼터 공사 착공에 대한 행정절차 이행 : '24. 6월 ~ '24. 11월
 - 계약심사 및 일상감사, 건설기술심의 등

《2024년 4분기 현재》

- 족욕쉼터 시설공사 및 건설사업관리용역 추진 중 : '24. 12월~
- 투자액 : 5,000백만 원(국비 2,500, 도비 750, 시군비 1,050)

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황	추진내용
족욕쉼터 조성 산책로 조성사업 추진 * 50억 원	<2023> - 족욕쉼터 실시설계 추진 - 순환 산책로 정비사업 공사 추진 <2024> - 족욕쉼터 실시설계 준공 및 공사 추진 - 순환 산책로 정비사업 공사 준공	추진중	○ 족욕쉼터 조성 사전절차 이행 - 건축기획용역('22.1~7월) - 정밀안전진단('22.3~5월) - 공공건축심의('22.9월) - 설계 공모('23.2~3월) - 실시설계용역 추진('23.4~'24.5월) - 행정절차 진행 ('24. 5~'24.10월) - 건설사업관리용역 추진 ('25.3~'25.12월) - 공사 착'준공 ('25.5.~'25. 12월) ○ 땀천 산책로 정비 공사 추진 - 공법선정('22.4~5월) - 인허가 협의('22.7~8월) - 공사(출렁다리)완료('22.11~'24.6월)

□ 도민소통 실적

계	주민간담회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론, 방송	기타
8	1	-	-	7	-

□ 향후계획

- 족욕쉼터 시설공사 및 건설사업관리용역 추진 : '25.3월~'25.12월

<기대효과>

- 관광객의 발길이 줄어든 설악동 지역에 지역자원(온천수)의 활용과 관광객 유치기반 마련
- 지역 간 교류증진, 일자리 창출 등 지역경제 활성화 및 국제적인 대표 관광지로 육성