

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	외국인 근로자 처우(숙소) 개선			관리번호	5-107
추진부서	친환경농업과	담 당 자	진미경	전화번호	2639
협조부서	-				
실천목표	임기 내 완료		추진상황	추진중(정상)	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023 ~ 2026
- 사업량 : 169동 * 1동당 30백만 원
- 총사업비 : 4,500백만 원(도비 675, 시군비 1,575, 자부담 2,250)
- 주요내용
 - 외국인 계절근로자의 주거환경 개선을 위한 조립식주택 설치
 - 구성 (6평) : 주거 공간, 주방시설, 화장실(온수, 샤워시설), 보안소방장치 설치 완비

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	4,500	500	0	1,000	690	1,000	1,310	0
도 비	675	75		150	103.5	150	196.5	
시군비	1,575	175		350	241.5	350	458.5	
자부담	2,250	250		500	345	500	655	

□ 추진실적(성과)

《기 추진실적 : '24. 3분기 기준 누계》

- 철원군 33동 시범 추진 : '21. 7월 ~ '22. 12월
- '23년 추진성과
 - 사업변경 검토*(4.28.), 시군 의견수렴(5.8.), 사업 확정(5.18.), 사업비 교부(6.26.)
 - ⇒ 배정 34동 → 설치완료 11동(330백만 원), 사업이월 23동(690백만 원)

* 가설건축물이 아닌 일반건축물(조립식주택) 신축으로 변경추진
 · (당초) 1동 20백만 원 → (변경) 1동 30백만 원 / ↑10백만 원
 · (당초) 50동 1,000백만 원 → (변경) 34동 1,000백만 원 / ↓16동

- '24년 추진경과
 - 사업계획 확정 및 사업량 배정 23동(홍천 7, 횡성 8, 정선 5, 양구 3) : '24. 2월
- 외국인 계절근로자 숙소 23동 사업 추진 : '24. 4월~

- 외국인 계절근로자 및 숙소지원 사업 담당자 워크숍(도 및 시군 24명) : '24. 5. 30
- '25년 외국인 계절근로자 숙소지원 사업 수요조사 : '24. 8월
- '24년 사업량(2동) 재배정(홍천 1동, 횡성 1동 → 정선 2동) : '24. 9. 25.

《2024년 4분기 현재》

- 사업비 재배정 교부 및 연내 추진독려 : '24. 10. 22.
- '25년 사업 시행지침 수립·시행 : '24. 12. 30.

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
외국인 근로자 처우(숙소)개선	<2023> 조립식주택 34동	완료	- 설치완료(21동) 포기 및 불용(13동)
	<2024> 조립식주택 23동	추진중	- 설치완료(15동) - 이월(5동) - 불용(3동)

□ 도민소통 실적

계	주민간담회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론, 방송	기타
5	2	-	-	2	1

□ 향후계획

- '24년 사업추진 결과 평가 및 정산 : '25. 1월
- '24년 사업비 교부 및 사업추진 : '25. 2월~

<기대효과>

- 외국인 계절근로자 숙소지원으로 안전하고 깨끗한 체류 환경 조성 및 인권 보호 강화