

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	외국인 근로자 근로여건 개선			관리번호	5-116
추진부서	어업진흥과	담 당 자	김현선	전화번호	8361
협조부서	-				
실천목표	임기 내 완료		추진상황	추진중(정상)	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022~2026년(5년)
- 사업량 : 복지회관 6개소(강릉 2, 동해 1, 속초 1, 고성 1, 양양 1)
- 총사업비 : 7,000백만 원(국비 2,400, 도비 720, 시군비 3,880)
- 주요내용 : 외국인 어업근로자 복지회관 6개소 신축
 - 선원숙소 및 식당, 휴게실 등 편의공간 조성

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	7,000	-	400	400	1,600	2,300	2,300	-
국 비	2,400	-	200	200	800	600	600	-
도 비	720	-	60	60	240	180	180	-
시군비	3,880	-	140	140	560	1,520	1,520	-
기 타	0	-	-	-	-	-	-	-

□ 추진실적(성과)

《기 추진실적 : '24. 3분기 기준 누계》

- 강릉항 복지회관 건립('22~'23년) 준공 완료
 - 공사 추진 : '23.7월~'24.3월
 - 사용승인 및 외국인 근로자 입주(17명) : '24.4월
- '25년 예산안 시도 수산정책협의회 국비예산 지원 건의 : 3.14.
- '25년 외국인 어업근로자 복지회관 해양수산부 방문 지원 건의 : 4.18.

- 해양수산부 외국인 어업근로자 복지회관 현장(신규예정 사업지 등) 방문 : 5.28.~29.
- 주문진항, 속초항 복지회관 건립('24~'25년) 실시설계용역 완료
 - 주문진항 : '23.6월 ~ '24.6월 / 속초항 : '23.9월 ~ '24.3월
- 주문진항 일상감사 등 인허가 관련 절차 진행
 - 공공디자인심의 : '24.8월~9월

《2024년 4분기 현재》

- (주문진항) 일상감사 등 인허가 관련 절차 진행
 - 일상감사 및 계약심사 : '24.10월 / 건축허가 의뢰 : '24.12월
- (속초항) 사업계획 변경 계획 수립 : '24.12월
 - ※ 시비 3억 원('25.1회추경) 확보하여 1층 선 공사 후 증축(2층) 검토

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
외국인 어업근로자 복지회관 건립	<2023~2024> 복지회관 건립 4개소 (강릉 강릉항·주문진항, 속초 속초항, 고성 거진항)	완료 1 추진중 2 미정 1	· (강릉) 강릉항 공사 완료 · (강릉) 주문진항 설계용역 완료 · (속초) 속초항 설계용역 완료 · (고성) 거진항 공모신청 계획('25년)

□ 도민소통 실적

계	주민간담회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론, 방송	기타
4	2	-	-	2	-

□ 향후계획

- 주문진·속초항 복지회관 건립공사('24~'25)
 - (주문진항) 건축허가('25.1월) 및 공사 착·준공('25.1월~'25.6월)
 - (속초항) 설계변경('25.1월~2월)/ 공사 착·준공('25.3월~'25.12월)

<기대효과>

- 외국인 선원 숙소 및 휴식공간 마련 위한 복지회관 건립으로 어촌 인력의 안정적·체계적 관리와 복지증진 도모