

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	순직산업전사위령탑 성역화			관리번호	5-119-1
추진부서	폐광지역지원과	담 당 자	박은주	전화번호	7396
협조부서	부 서 명				
실천목표	임기 내 완료		추진상황	추진중(정상)	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023~2026(4년간)
- 사 업 량 : 순직산업전사위령탑 성역화
- 총사업비 : 425억 원(국비 212.5, 도비 63.75, 시군비 148.75)
- 주요내용
 - 순직산업전사 위령탑 부지 확장, 참배광장 및 추모 전시 공간 조성
 - 탄광역사 문화체험관, 석탄산업 기념관 건립 등

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	42,500	0	0	3,000	15,800	11,850	11,850	0
국 비	21,250			1,500	7,900	5,925	5,925	
도 비	6,380			450	2,370	1,780	1,780	
시군비	14,870			1,050	5,530	4,145	4,145	

□ 추진실적(성과)

《기 추진실적 : '24. 3분기 기준 누계》

- 태백시 도시계획위원회 자문 : '24. 1월
- 도시관리계획(시설: 문화공원)결정 변경 신청 완료 : '24. 2월
- 도시관리계획(문화공원) 결정(변경) 입안 완료 : '24. 2월
- 도 관련 부서(지역도시과) 협의 완료 : '24. 3월
- 건축기획 용역 : '24. 3 ~ 12월
- 도시관리계획시설(문화공원) 결정 및 지형도면 고시 : '24. 6월
- 순직산업전사 위령제 행사지원 : '24. 9. 7.(토) 위령탑 경내, 200여명 참석
- 설계 공모 및 실시설계 용역 : '24. 9월 ~ '25. 11월

《2024년 4분기 현재》

- 실집행액 : 2,200백만 원(국 1,100, 도 330, 시 770)
- 민간인 토지 보상 및 수용 추진 : '24. 4월 ~ '25. 4월

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
순직산업전사 위령탑 성역화	<2023> 지방재정투자심사	완료	- 지방재정투자심사 컨설팅 - 제2차 지방재정 투자심사
	<2024> 도시관리계획 및 실시설계 용역	추진 중	- 도시관리계획 고시 - 대형공사입찰방법 건설 기술 심의 - 개발기본 및 실시설계 용역

□ 도민소통 실적

계	주민간담회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론, 방송	기타
4	2	-	-	-	2

□ 향후계획

- 민간 토지보상 협의 결렬 시 강제 수용 : '25. 5월
- 순직산업전사 위령탑 성역화 사업 공사 착공 : '25. 12월

<기대효과>

- 국가발전을 위해 열악한 환경에서 근무 중 순직한 산업전사(광부)들을 기리는 추모공원 등 유·무형의 문화유산 조성