

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	농수산물식품 수출마케팅센터 설치			관리번호	5-102
추진부서	농산물유통과	담 당 자	최이슬	전화번호	2697
협조부서	-				
실천목표	임기 내 완료		추진상황	추진중(일부)	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023~2027년
- 사업량 : 사무실, 물류센터(2개소 / 영서권, 영동권)
- 총사업비 : 10,000백만 원(국비 3,000, 도비 7,000)
 - 물류센터 신축 60억 원(개소당 30/국30, 도30), 위탁운영비, 사업비 등 40억 원(도비)
- 주요내용 : 수출컨설팅, 수출인프라구축, 권역별 수출물류센터 운영
 - 개소당 부지 5,000m², 건축 1,500m²(입하·보관·출하시설, 냉장·냉동 창고, 홍보·전시관 등)

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	10,000	0	0	0	0	600	5,400	4,000
국 비	3,000					300	2,700	0
도 비	7,000					300	2,700	4,000
시군비	0							
기 타	0							

□ 추진실적(성과)

《기 추진실적 : '24. 3분기 기준 누계》

- 국비 반영을 위한 중앙부처(농식품부, 해수부) 업무협약 : '22. 8.
 - 농식품부 협의결과 : 광역단위 수출물류센터 타당성 용역 결과 후 국비 지원 검토
- 도내 수출 유관기관 간담회 개최(9개 기관·단체) : '23. 2. 22.
- 농식품부 광역단위 수출물류센터 타당성 용역 진행 : '23. 3.~12.
 - 강원권역 수출 관련 시설 분석 및 타당성 조사 결과 '산지형' 설치 타당
- 농식품부 주관 농식품 수출정책 지자체 간담회 : '23. 4. 26.
- 농식품부 수출물류센터 타당성 용역사 방문 및 협의 : '23. 5. 24.
 - 수출마케팅센터 필요성 및 운영비 국비 지원 건의, 수출현황 공유 등

- 수출마케팅센터 설치 예정 부지 검토(2개 지구 공유지, 5,000m² 이상) : '24. 2. 6.
- 수출마케팅센터 설치('25년 시범사업) 농식품부 방문 업무협약 : '24. 2. 28.
- 도내 수출유관기관, 농·수산 관련단체 등 간담회 개최 : '24. 3. 12.
- 강원 농식품 수출마케팅센터 설치(안) 추진상황 지휘부 보고 : '24. 3. 21.
- 강원 맞춤형 농수산식품 수출 지원방안 연구 : '24. 5. 1. ~ 10. 31.

《2024년 4분기 현재》

- 농식품부 관계부서 추진상황 지속 파악

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
설치 예정부지 검토	<2023> 부지 관련 시군 협의	추진중	• 설치 예정지(2개 지구) 검토 - 도유지 1, 군유지 1 ※ 농식품부 정부예산 편성시 관련부서, 시군 협의 예정
기본계획 수립, 실시계획·설계 용역	<2024> 기본계획 수립, 실시계획·설계 용역	미착수	• '25년 정부예산 미반영으로 기본계획 수립 등 지연

□ 도민소통 실적

계	주민간담회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론, 방송	기타
6	1		3		2

□ 향후계획

- '25년 도민배심원 심의 안전 상정 및 공약사업 변경
 - * 농식품 글로벌 미래 성장 고도화 : 신규사업 발굴(연 1건), 농식품 수출실적 증가(연 7%)

<기대효과>

- 농식품 저장·운송·마케팅 등 기능을 갖춘 수출물류센터 인프라 구축
으로 고비용 유통 및 물류체계를 개선하여 수출농가 부담 경감
- 도내 산악지형과 다품목 소량 수출 특성에 따른 전략적 유통 체계
개선으로 수출경쟁력 강화 및 지역경제 활성화 기여