

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	농수산물식품 수출마케팅센터 설치			관리번호	5-102
추진부서	농산물유통과	담 당 자	김은지	전화번호	2692
협조부서	-				
실천목표	임기 후 달성		추진상황	추진중(일부)	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2025~2026년
- 사 업 량 : 농수산물식품 수출마케팅센터 1개소
- 총사업비 : 10,000백만 원(국비 3,000, 도비 7,000)
- 주요내용
 - 수출컨설팅, 수출 인프라 구축, 농수산물식품 수출물류센터 운영 등
 - ※ 수출물류센터 규모 : 부지면적 5,000㎡, 건축면적 1,500㎡/ 입하·보관·출하시설

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	10,000	0	0	0	0	600	5,400	4,000
국 비	3,000					300	2,700	
도 비	7,000					300	2,700	4,000
시군비	0							
기 타	0							

□ 추진실적

《기 추진실적 : '24. 4분기 기준 누계》

- 국비 반영을 위한 중앙부처(농식품부, 해수부) 업무협약 : '22.8.
 - 농식품부 협의결과 : 광역단위 수출물류센터 타당성 용역 결과 후 국비 지원 검토
- 도내 수출 유관기관 간담회 개최(9개 기관·단체) : '23.2.22.
- 농식품부 광역단위 수출물류센터 타당성 용역 진행 : '23.3~12.
- 농식품부 주관 농식품 수출정책 지자체 간담회 참석 : '23.4.26.
 - 광역단위 수출물류센터 타당성 용역 시 지자체 의견 반영 등 참여 건의

- 농식품부 수출물류센터 타당성 용역사 방문 및 협의 : '23.5.24.
 - 수출마케팅센터 필요성 및 운영비 국비 지원 건의, 수출현황 공유 등
- 농식품부 광역단위 수출물류센터 타당성 용역 중간 보고회 : '23.8.9.
- 농식품부 광역단위 수출물류센터 타당성 용역 최종 보고회 : '23.12.13.
 - 강원권역 수출 관련 시설 분석 및 타당성 조사 결과 '산지형' 설치 타당
- 수출마케팅센터 설치 예정 부지 검토 : '24.2.6.
 - 대상지 : 2개 지구(공유지*) * 道 지형상 중심 지역, 5,000㎡ 이상
- 수출마케팅센터 설치를 위한 농식품부 방문 업무협의 : '24.2.28.
 - 강원 거점형 농수산물식품 수출마케팅센터 설치 제안 및 '25년 시범사업 착수 건의
- 도내 수출유관기관, 농·수산 관련단체 등 간담회 개최 : '24.3.12.
- 농식품부 주관 농식품 수출정책 지자체 간담회 참석 : '24.3.20.
- 강원 농식품 수출마케팅센터 설치(안) 추진상황 지휘부 보고 : '24.3.21.
- 강원 맞춤형 농수산물식품 수출 지원방안 연구 과제 수행 : '24.6.18.
 - 농수산물식품 수출마케팅센터 정책 활용 등 분석 의뢰
- 공약사업 변경 지휘부 결재 : '24.12.11.

《2025년 3월 현재》

- 주요 추진실적 등
 - 도내 농식품 수출 관계자 업무 간담회('25.2.)

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
설치 예정부지 검토	<2023> 부지 관련 시군 협의	추진중	• 설치 예정지(2개 지구) 검토 - 도유지 1, 군유지 1 ※ 농식품부 정부예산 편성시 관련부서, 시군 협의 예정
기본계획 수립	<2024> 기본계획 수립, 권역별 수출물류센터 실시계 획·설계용역	미착수	• '25년 정부예산 미편성으로 기본계획 수립 지연
공약변경	<2025> 도민배심원 심의	추진중	• 도민배심원 심의 상정 및 공약 변경

□ 도민소통 실적

계	주민간담회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론, 방송	기타
6	1		3		2

□ 향후계획

- '25년 도민배심원 심의 안건 상정 및 공약사업 변경 검토

* 농식품 글로벌 미래 성장 고도화 : 신규사업 발굴(연 1건), 농식품 수출실적 증가(연 7%)

<기대효과>

- 도내 산악지형과 다품목 소량 수출 특성에 따른 전략적 유통 체계 개선으로 수출경쟁력 강화 및 지역경제 활성화 기여